

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРПС - ССС

ОБЈЕКАТ

СТАНУЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ДАН

СУБОТА

ДАТУМ

12.02.2022

62

РАДНО ВРЕМЕ

смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од 18⁰⁰ до 3⁰⁰ укупно 9 часова

III смена од 1⁰⁰ до 1⁰⁰ укупно 1 часова

Смена

I

II

III

Број радника

Грађ. радн.

Техн. особ.

Занат.

Ос. тали

Укупно

Механизација

Укупно

ОПИС РАДА

Монтажа спољних зидовича клима уређаја за ресторан, ц.п.и, к.п.и.ц

Облагање нутерних површина дека северне фасаде изград надстрешнице

Покривање улазне надстрешнице са јужне стране фасаде

рушење преградних зидова и депоитана плочица, просторије б.т.-б.п.п.у, к.п.и.б

улажење и прање стаклених површина са укуп прање стране у вестибулу, к.п.и.б

Фирме према изград улаза на вучици прето 15м, са употребом подизике платформе, у вестибулу, к.п.и.б

ВРЕМЕ

Температура у 7⁰⁰ час 1⁰⁰ C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 17⁰⁰ час 7 C°

Време

сушно

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Т. М. Ј.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Т. М. Ј.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Т. М. Ј.

Стамбољ-Апостол

Зграда Д. Бановић

Датум: 12.02.2022

400 6999 03

Стамбољ-Апостол

Зграда Б.

Датум: 12.02.2022

400 1936 03

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

CRIC - СССР (ЈУ)

ОБЈЕКАТ

СТАЊУЧНА ЗГРАДА КМ, 77+0%
НОЖУ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТ УРА
НЕМЕРНИЦЕ СРЕБОС А.Д.

ДАТУМ

13.02.2022.

63

ГЛАВНИ ДНЕВНИК

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од 18 до 3 укупно 9 часова

III смена од / до / укупно / часова

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Смена I II III

16 22 /

1 1 1 /

10 6 /

Механизација

Примедбе

ПРИМЕНА СТАВА

- РУШЕЊЕ ПРЕГЛЕДНИХ ЗАДОБА И ДЕМОЛИТИМА ПЛОЧИСА У ТОАЛЕТУ, ПРОСТОРОЦИ БИ.7 ДО БИ.14, КУКО 5

ПОДЕ ДНЕВНИК:

t.mt

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Jovanovic

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Страна Б. Координација Министарства Грађевинарства и Земљопольства

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

CRIC - CCC (JVI)

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЈЕКАТ

СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. ЖЖОЛО

МЕСТО

НОВУ САД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

НАРЕЂЕЊЕ

ДАТУМ

14.02.2022.

64

РАДНО ВРЕМЕ

смена од

7⁰⁰

до

18⁰⁰

укупно

11

часова

II смена од

18⁰⁰

до

3⁰⁰

укупно

9

часова

III смена од

/

до

/

укупно

/

часова

Механизација

Укупно

Ос. тали

Техн. особ.

Грађ. радн.

Занат.

8

7

2

2

6

23

КИТАЈСКИНА

3

2

2

1

8

АУСТРАЛИЈА

/

/

/

/

/

Температура

у

7⁰⁰

час

-2

°

у

12⁰⁰

час

11

°

у

18⁰⁰

час

9

°

Време

СУП-НАТО

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

— ПРИКРЕПА И ИЗРАДА УПОТРЕБЉИВЫХ ШПАКЕТИМ ПРОЗОРА ПОЦ У ПРОТОРИЗУ ЦИП, КРИЛОЦ

— ОБЛАТАЊЕ УПОТРЕБЉИВЫХ ИЗВОДА ДРЕВНИХ ПАНЕЛИМА У ПРОТОРИЗУ ЦИП, КРИЛОЦ

— ОБЛАТАЊЕ НЕПРЕРИВНИХ ПЛОЧИТА ОЛУЧНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ

— ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА ТЕРАСИ РЕСТОРАНА, КРИЛОЦ

— ПЛОТОВАЊЕ УЛАЗНЕ НАДСРЕШНИЦЕ СА УЛИКНЕ СТРАНЕ ФАСАДЕ

— РУШЕЊЕ ПРЕДНАЛИХ ИЗВОДА И АЕМОЛИТИНА ПЛОЧИЦА, ПРОТОРИЗЕ БИТ-БИП, КРИЛОБ

— ПОСТАВЉАЊЕ ПРИБИТНИХ ПЛОЧА ИЗНАД НАДСРЕШНИЦЕ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ

— ОШИВЉАЊЕ СТРОБА ИЗНАД НАДСРЕШНИЦЕ НЕПРЕРИВНИ ПЛОЧИТА

— ФАКЕЊЕ ПЕДА ИЗНАД УЛАЗА У ВЕСТИБУЛУ, КРИЛОБ

— СКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАПЛИТЕ ОД ГОЛУБОКА У ВЕСТИБУЛУ, КРИЛОБ

— ЧИШЋЕЊЕ И КРИЊЕ СТАРИЈИХ ПОДШИТА СА УПОТРЕБЉИВЕ СТРАНЕ У ВЕСТИБУЛУ, КРИЛОБ

— ЧИШЋЕЊЕ И ПРИБЕ СТАРИЈИХ ПОДШИТА И ФАСАДЕ СА СЛОБОКЕ СТРАНЕ НА ПЛАЗИУМ УЛАЗУ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИЗДАЈА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Д

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СРПС - СССС (ЈУ)		ИНФРАСТРУКТУРА		ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 17.02.2022. 67		
ОБЈЕКАТ СТАЊУЧНА ЗГРАДА КМ. ЖТОЛО		МЕХАНИЗАЦИЈЕ СРБЈС А.Д.				
МЕСТО НОВИ САД						
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника			Температура	Време
Смена	од до	Грађ. радн.	Занат. особ.	Ос. тали	у час	сукуча
I смена	од 7 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ укупно 11 часова	8	8	3	7	у 12 ⁰⁰ час 11 ⁰⁰
II смена	од 18 ⁰⁰ до 3 ⁰⁰ укупно 9 часова	3	3	2	1	у 18 ⁰⁰ час 9 ⁰⁰
III смена	од / до / укупно / часова	/	/	/	/	
ОПИС РАДА						
<p>ПРЕСТАВЉАЈЕ УЛАЗНЕ ПРАСРЕДНИЦЕ НА СЕВЕРНО ФАСАД</p> <p>УСТАНА УНУТРАШЊИХ ШЛАКЕТНИ ПРАСОТА ИДУ У ПРОСТОРИЈУ ЦИЛ КРИОУ</p> <p>ОБЛАТАЈЕ ЗИДОВА ДРЕВНИХ ПАНЕЛИМА У ПРОСТОРИЈУ ЦИЛ КРИОУ</p> <p>УСТАНА ЦЕМ. КОШУЉИЦЕ КАО ЗАШТИТА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА ТЕРАСИ, КРИОУ</p> <p>РУШЕЊЕ ПРЕСТАВЉАЈИХ ЗИДОВА И ДЕМОЛИРАЊА ЦЕМ. КОШУЉИЦЕ У ПРОСТОРИЈИ</p> <p>БЛ. 7 - БЛ. 14, КРИО Б</p> <p>ДЕМОЛИРАЊА СТРОПОВИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА И ИСПОД ТЕМЕЉА КИРТА ЗА ЧИСТАЊЕ</p> <p>У ВЕСТИБИЛУ, КРИО Б</p> <p>ПОСТАВЉАЊЕ ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА НА СТУБОВЕ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ</p> <p>ФАКЕЉЕ КОЗАНКА У ВЕСТИБИЛУ, КРИО Б</p> <p>УЧУШЕЊЕ И ПРАВЕ ПРАСРЕДНИЦЕ НА ПЛАВЉИ УЛАЗУ СА ГОРЊЕ СТРАНЕ (ДУПЛА ФАСАДА)</p> <p>УКИДАЊЕ СТРЕ ЗАШТИТЕ ОД ГОЛУБОВА СА ПРАСРЕДНИЦЕ НА ДУПЛО ФАСАДУ</p> <p>МОНИТАРИНГ И ПРАВЕ ЗАШТИТЕ ОД ГОЛУБОВА</p>						
ВОДЕ ДНЕВНИК: J. J. J.		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: J. J. J.		НАДЗОРНИ ОРГАН: J. J. J.		




ИЗВОЂАЧ РАДОВА				ИНВЕСТИТОР				ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
СРПС - СССР (ЈУ)				ЦИФРА СТРАЖА				ДАН ПЕТАК 18.02.2022. 68					
ОБЈЕКАТ СТАВЉЕНА ЗАГЛАВА КИ. ЗАТОЛО				ИНВЕСТИТОР СРБИЈЕ А.Д.									
МЕСТО НОВИ САД													
РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација		Температура		Време		
I смена	од 7 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰	укупно 11	часова	Грађ. радн.	Техн. особ.	Ос. тали	Укупно	Хидроаппарат	у 7 ⁰⁰ час	3 ⁰⁰	Сунчано	(сунчано, облачно, киша)	
II смена	од 18 ⁰⁰ до 3 ⁰⁰	укупно 9	часова	3	2	2	1	8	у 12 ⁰⁰ час	13 ⁰⁰	Бризина ветра	(брзина ветра)	
III смена	од 1 ⁰⁰ до 1 ⁰⁰	укупно 1	часова	1	1	1	1	1	у 18 ⁰⁰ час	11 ⁰⁰	Ниво подземних вода	(ниво подземних вода)	
ОПИС РАДА												ПРИМЕДБЕ	
<p>- Извршена подлога за хидроизолацију бетонског лифтовског окна у вестибулу</p> <p>- Извршена хидроизолација лифтовског бетонског окна у вестибулу, криво б</p> <p>- Монтажна конструкција за асбестно лифта у вестибулу, криво б</p> <p>- Третирање влакна надрешнице на северној фасади</p> <p>- Облагање влакнашних зидова арматурним ланцима, просторна ц.п. криво б</p> <p>- Монтажна подоконна конструкција за уградњу AQUA ПАНЕЛА са доње стране надрешнице северне фасаде</p> <p>- Уградња стакла на фасадним преградама северне фасаде</p> <p>- Рушење преградних зидова и декомплитна конструкција у просторима б.п. - б.п. криво б</p> <p>- Извршена подлога конструкција у просторима б.п. - б.п. криво б</p> <p>- Фронтне конструкције у вестибулу, криво б</p> <p>- Чистење и прање надрешнице са јужне фасаде</p> <p>- Прање мермерних плоча са јужне фасаде</p>													
ВОДЕ ДНЕВНИК: J. V. T.												НАДЗОРНИ ОРГАН: J. V. T.	



ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СРС - ССС (ЗУ)		ИНВЕСТИТОР		ДАН СХВАТА ДАТУМ	
СТАЊИЦА СПИДА КМ. 77010		ИНВЕСТИТОР		19.02.2022	
МЕСТО		МЕСТО		69	
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Температура	
I смена од 6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ укупно 12 часова		Техн. особ. радн.		у 6 ⁰⁰ час 2 °C	
II смена од 18 ⁰⁰ до 6 ⁰⁰ укупно 12 часова		Ос. тали		у 12 ⁰⁰ час 11 °C	
III смена од / до / укупно / часова		Укупно		у 18 ⁰⁰ час 8 °C	
		Механизација		Време	
				СУХИМНО	
				(сунчано, облачно, киша)	
				(брзина ветра)	
				(ниво подземних вода)	
ОПИС РАДА		ПРИМЕДБЕ			
<ul style="list-style-type: none"> УПРЕДУЧЕНЕ БЕТОНА У ТЕМЕЉ ИФТА ЗА ЧИВЉАЊЕ У ВЕСТИЉИЦИ КРИЛО Б ФАРБАНЕ ПЛАФОНА НАДРЕШНИЦЕ ЗА УЛИЦЕ СРПНЕ У ТОЈО КОЈУ ЈЕ ЧИВЉАЊЕ КАО ПРЕТХОДНИ ОБЛАТАЊЕ УНСТРАНИКУХ ЗИДОВА АРДЕКИМ НАМЕЉИМА, ЦИП, КРИЛО Б ПОМОЋАЊЕ ТЕРАСЕ ПРИНТИМ ПЛОЧИМА, КРИЛО Б ПОКРИТА ПОД КОНСТРУКЦИЈОМ И АУРА ЛАНЕЛА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ ЗАСТАКЉИВАЊЕ ОТВОРА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ ОБЛАТАЊЕ ПЛАФОНА И ПОСТОЈЕЋИХ ЗИДОВА ТИПС-КАРТОЊКИМ ПЛОЧИМА, ПРОСТОЈНОЕ БЛАЗ-БЛАЗ, КРИЛО Б ПРЕСТАВЉАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОЈНОМ БЛАЗ-БЛАЗ, КРИЛО Б УКЛАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ТЕМЕЉИТЕ ЗА ЧИВЉАЊЕ, ПОКРИТА АРИТРАЖЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉИТЕ ПЛОЧЕ ИФТА У ВЕСТИЉИЦИ, КРИЛО Б ДЕМОЊАЊА ЧЕЛЧИТЕ ПОД КОНСТРУКЦИЈОМ НАКЛИ ЗА РАДНОСТАНЕ У ВЕСТИЉИЦИ, КРИЛО Б ФАРБАНЕ КОЗНИК ПЛОЧИЦА У ВЕСТИЉИЦИ, КРИЛО Б СТАНАЦИЈА ПЛАФОНА У ЧЕКАОНИЦИМА БЛАЗ, БЛАЗ И БЛАЗ, КРИЛО Б 		<ul style="list-style-type: none"> У ПРИЛОГУ ЈЕ ИЗВЕШТАЈ БЛ.14 КОНСУЛТАНТСКОГ НАДЗОРА ЗА ЧИВЉАЊЕ КАМЕНАРИЈА ИЛИ РАДОВА. ПОМЕТУ РАЧУНА ПРИ ПОСТАВЉАЊУ КАМЕНА НА ТЕРАСИ ВЕЖАНО ЗА ПЛОЧЕ И ЗА КОМЕНТИРАЊЕ ВЕЖИНОТ БРОЈА ЈОДНИ НА ТЕРАСИ 			
ВОДЕ ДНЕВНИК: T. J. J.		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: J. J. J.		НАДЗОРНИ ОРГАН: J. J. J.	



ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СКК-ССС (ЈУ)		ЦНФРАСТРУКТУРА		ДАН <u>КЕДЕВА</u> ДАТУМ <u>20.02.2022</u> <u>70</u>		
ОБЈЕКАТ <u>СТАЊУЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010</u>		<u>ИНЖЕНЕРИЦЕ СРБИЈЕ А.А.</u>				
МЕСТО <u>НРК4 САД</u>						
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника			Време сукупно (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)	
Смена	Грађ. радн.	Занат. особ.	Техн. тали	Укупно		
Механизација						
I смена од <u>6⁰⁰</u> до <u>18⁰⁰</u> укупно <u>12</u> часова	I	7	8	3	7	25
II смена од <u>18⁰⁰</u> до <u>6⁰⁰</u> укупно <u>12</u> часова	II	2	2	1	1	6
III смена од <u>/</u> до <u>/</u> укупно <u>/</u> часова	III	/	/	/	/	/
ОПИС РАДА						
<p>— БЕТОНУРАНЕ ТЕМЕЛА КУФА ЗА ЦНФУЧАНЕ У РЕГУБИЛУ, КРИБОБ</p> <p>— МОКТАНА ПРАВИЛНИХ ПЛОЧА НА ТЕРАСИ, КРИБОБ</p> <p>— ИЗГРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ</p> <p>— ОБЛАТАРИЈЕ ИРЕШНИЦОМ И ПРАТ. ЛЕРКОМ ХОРА НАМЕЛА СА ДОБРЕ СРПАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ</p> <p>— ОБЛАТАРИЈЕ НАФОНА И ЗИДОВА ПУНС-КАРТОНСКИМ ПЛОЧИМА У ПРОСТОРИМА БЛ.7-БЛ.14, КРИБОБ</p> <p>— ГРЕТОКЛАМЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИМА БЛ.7-БЛ.14, КРИБОБ</p> <p>— МОКТАНА АРМАТУРЕ ТЕМЕЛА КУФА И КУФА У РЕГУБИЛУ, КРИБОБ</p> <p>— ИЗГРАДА ПУНСНОГ ЗИДА НА УЛИЦИ У ПОТКОБНИЦИ ОД ВОДОПОРНИХ ТИПС ИРПОТНИХ ПЛОЧА СА ДУЛИМ ПЛОЧАКЕМ.</p> <p>— ДЕКОРАТИВНА СЖЛА СА ОПРАДЕ ПЛАЗИГ СТЕПЕНИШТА У РЕГУБИЛУ 4 ХОДНИКА НА ПРВОМ СПРАТУ, КРИБОБ. СЕЧЕЊЕ И УКЛАЊИЈЕ КАТРУКУЧЕ ОПРАДЕ.</p>						
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Т.М.А</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Т.М.А</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН:		



ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СПК - ССС (ОО)		ЦИВРАСТРУКТУРА		ДАН ПОКРЕТАЊА РАДА 21.02.2022	
ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КИТАТОЛО		ИМЕНАРИЈЕ СРБОЈЕ А.Д.		ЈН	
МЕСТО НОРУ САЈ					
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Температура	
I смена од 6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ укупно 12 часова		Грађ. радн. Техн. особ. Укупно		у 6 ⁰⁰ час 1 °C	
II смена од 18 ⁰⁰ до 6 ⁰⁰ укупно 12 часова		7 8 3 7 25		у 12 ⁰⁰ час 17 °C	
III смена од / до / укупно / часова		2 2 1 1 6		у 18 ⁰⁰ час 7 °C	
				Време	
				СУНЧАНО, КИША	
				(сунчано, облачно, киша)	
				(брзина ветра)	
				(ниво подземних вода)	
				ПРИМЕДБЕ	
ОПИС РАДА					
<ul style="list-style-type: none"> - УГРНАВА БЕТОНА У ЗИДОВЕ ЛИФТОВСКОГ ОКНА У ВЕСТИБИЛУ, КРИЛО Б - ФАБРИКЕ ПЛАФОНА НАДСЛЕШНИЦЕ СА ЗУПНЕ СРЕДНЕ ФАСАДЕ - ОБЛАТАЊЕ ЗИДОВА РЕСТОРАНА ДРЕЖИМ ЛАНЕЛИМА, ЦИП, КРИЛО Ц - МОУНТИНА САНТИТЕРНИХ ПРЕПРАТА У ТОИЛЕТИМА, ЦИП-ЦИП.О.А, КРИЛО Ц - ПОПЛОЧАВАЊЕ ТЕРАСЕ ГРАНИТИМ ПЛОЧИМА НА ЗУПНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО Ц - ОБЛАТАЊЕ ИКРЕПЦИОМ И ЛЕПКОМ АКУА ЛАНЕЛА СА ДОКЕ СРЕДНЕ НАДСЛЕШНИЦЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ - МОУНТИНА СТРАНА НА ФАСАДИМ ПРЕПРАТА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, ОД 10-23 - МОУНТИНА ПРЕПРАТИХ ЗИДОВА СА ГИПСА У ПРОСТОРИЈАМА БЛАЗ-БЛАЗ, КРИЛО Б - МОУНТИНА ОПАЛТЕ ТЕРИТОРИЈА ЗИДОВА ЛИФТА У ВЕСТИБИЛУ И БЕТОНУКИТЕ, КРИЛО Б - ФАБРИКЕ МОЗНИК ПЛОЧУГА У ВЕСТИБИЛУ, КРИЛО Б - ИЗГРАДА ТИПСНИХ ПРЕПРАТИХ ЗИДОВА, ДУКО ПОЧИНАЈЕ УНАЗ У ПОТХОДНИК - ЧИШЋЕЊЕ ПОРШОЦИТА У ВЕСТИБИЛУ, КРИЛО Б - ПОСТАВЉАЊЕ ПОЛИКА СТЕКЛЕНЕ СТЕКЛЕ НА СРЕДНЕЈШОЈ ВЕСТИБИЛУ, КРИЛО Б - УГРНАВА ЗИПНЕ ЕД ГОЛУБОГА У УЛИЦАМА КОСА ВЕСТИБИЛА КРИЛО Б (УПРАВИК) - ИЗГРАДА ИЛИЧАЊЕ ЗИПНЕ ЕД ГОЛУБОГА У ВЕСТИБИЛУ, КРИЛО Б 					
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	
J. M. /		[Signature]		[Signature]	

