

## ПРИЛОГ 2

### ПРОГРАМ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

- 1) Реконструкција и модернизација технолошког комплекса НИС-а има за циљ да се обезбеди производња моторног горива које је у складу са Евро-5 стандардима.
- 2) Према постојећем основном пројекту, програм реконструкције и модернизације ће највероватније захтевати инвестиције у складу са распоредом који следи (износи су изражени у еврима):

	<i>MHC&amp;DHT</i> постројење	Пројекти заштите животне средине	Укупно
2009	68.000.000,00	50.000.000,00	118.000.000,00
2010	263.000.000,00	10.000.000,00	273.000.000,00
2011	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2012	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
<b>Укупно</b>	<b>487.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>547.000.000,00</b>

- 3) У циљу стварања програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС-а, узимајући при том и базирајући се на Стратешком инвестиционом плану НИС-а у сектору рафинерије који је дала Влада Републике Србије, Стране су се договориле да уложе напоре како би НИС успео да обави следеће активности зарад изградње *MHC&DHT* (Постројење за благи хидрокрекинг):

4)

**2009. година обухвата следеће активности (12 месеци):**

- Тендер за набавку of *Long Lead Items* (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) које Стране треба заједно да обаве
- Детаљан пројекат – трајање 12 месеци
- Набавка *Long Lead Items* (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) у првом месецу после објављивања резултата тендера
- Током обављања фазе детаљног пројеката (у 2009. години) наручити сву опрему (грејаче, цевне измењиваче, компресоре и погонске машине, хладњаке, колону са унутрашњим деловима, пумпе и погонске машине и осталу опрему)
- 11 месеци за започињање активности везаних за грађевинске радове  
Радни пакети бр. 3 (ван објеката)

**2010. година обухвата следеће активности (12 месеци):**

- у другом месецу 2010. године почетак грађевинских радова за Радни пакет бр. 1 (Постројење за хидрокрекинг)
- Испорука опреме

**2011. година обухвата следеће активности (12 месеци):**

- Испорука опреме
- Фаза пре наручивања и фаза наручивања
- Механички завршетак

**2012. година обухвата следеће активности (4 месеца):**

- Почетне активности, покретање јединице и проба јединице

- 5) Горе изложени план за спровођење ПРМ укључујући и његово финансирање је засновано на Купчевој тренутној процени.
- 6) Горе изложени план ће се сматрати продуженим како би одражавао стварно временско планирање тендерске процедуре, стварне уговорне услове и стварну испоруку материјала, опреме и услуга које су уговорене у циљу спровођења ПРМ.
- 7) Стране могу према узајамном договору да допуне и измене услове овог Програма реконструкције и модернизације.